

Indholdsfortegnelse

2025	2
2024	3
2023	5
2022	7
2021	8
2020	10
2019	11
2018	13
2017	15
2016	16
2015	17
2014	18
2013	19

2025

22. april

Der er afholdt møde mellem Digegruppen og Slagelse Kommune.

Formålet var at gennemgå og drøfte de sidst indkomne hørings svar på et helt overordnet niveau.

Der er indkommet yderligere hørings svar, der helt overordnet vedrører følgende:

- Indsigelser og forslag til en differentieret partsfordeling
- Appel om et nyt borgermøde med gennemgang af hørings materialet
- Manglende oplysninger om digegruppens sammensætning
- Nyt forslag til digets linjeføring i Område 1B
- Der er desuden sendt en klage til Ankestyrelsen med indsigelser til processen og påpejning af alvorlige procesfejl i forbindelse med kystbeskyttelsesprojektet.

Hørings svar til Miljøkonsekvensvurderingen:

- Indsigelser mod regnvandshåndtering ved Granskoven
- Overgangene på diget kræver en dispensation fra naturbeskyttelsesloven § 3
- Bemærkninger til inddragelse af 260 kvm strandeng og afværge ved bekæmpelse af rynket rose.
- Digegruppen ønsker præciseret, hvem der sikrer handling vedr. bekæmpelse af rynket rose og udførelse af denne opgave og hvornår opgaven påbegyndes.

Formålet med mødet var desuden at drøfte udpejning af den første bestyrelse i Digelaget Halsskov Nord.

18. marts

Der er afholdt møde mellem Digegruppen og Slagelse Kommune.

Formålet var at ansøge om yderligere puljemidler til kystbeskyttelsesprojektet.

Formålet var endvidere at gennemgå og drøfte de indkomne hørings svar på et helt overordnet niveau.

Der er indkommet hørings svar der helt overordnet vedrører følgende:

- Rettelser til partsfordelingen og bidragsfordelingen
- Rettelser til projektbeskrivelsen
- Processen omkring kystbeskyttelsesprojektet
- Digegruppens rolle i forløbet
- Tilbagetrukket jorddige ved slæbestedet
- Indbliksgener og mistet udsigt
- Overgangen ved Ridestien
- Forslag til ændringer i Vedtægten for Digelaget Halsskov Nord
- Pumpestationen ved Molevej

Slagelse Kommune afventer to hørings svar. Alle hørings svar vil i deres fuld ordlyd blive samlet i en hvidbog og offentliggjort i forbindelse med den politiske sagsfremstilling.

Højvandssikring Halsskov – Område 1

17. februar

Slagelse Kommune har sendt sagen, der vedr. landzonetilladelse til kystbeskyttelses anlægget i naboorientering. Høringsfristen udløber den 5/3.

[Her kan du se brevet om naboorienteringen og materiale til sagen.](#)

14. februar

Miljøkonsekvensvurdering af kystbeskyttelsesprojektet har været i offentlig høring i 8 uger. Høringsfrist var den 14. februar 2025.

[Se høringsmaterialet her](#)

24. januar

Kystbeskyttelsesprojektet har været i offentlig høring med høringsfrist 24. januar 2025.

Se høringsmateriale her:

- [Myndighedsprojekt af 18. november 2024](#)
- [Oversigtsplan område 1](#)
- [Plan delområde A](#)
- [Plan delområde B](#)
- [Plan delområde C](#)
- [Snittegning delområde A](#)
- [Snittegning delområde B](#)
- [Snittegning delområde C](#)

Forslag til Vedtægt for Halsskov Nord har været i høring hos alle, som kan blive medlem af digelaget. Høringsfrist var den 17. januar

Se her [Forslag til Vedtægt for Halsskov Nord](#)

2024

17. december

Det samlede projekt er sendt i offentlig høring fra den 20. december 2024.

Det der sendes i høring, er helt konkret følgende:

- Miljøkonsekvensvurdering af projektet
- Kystbeskyttelsesprojektet

[Se høringsmateriale her](#)

Bidragsfordelingen sendes i høring hos alle, som kan blive bidragspligtige samt i offentlig høring.

Forslag til Vedtægt for Halsskov Nord er sendt i høring hos alle, som kan blive medlem af digelaget.

[Forslag til Vedtægt for Halsskov Nord](#)

16. december

Byrådet beslutter at sende miljøkonsekvensrapport for højvandssikring af Halsskov Område 1 i 8 ugers offentlig høring i perioden 20. december 2024 - 14. februar 2025.

[Se her den politisk sagsfremstilling pkt. 6.](#)

4. december

Klima- og Miljøudvalget godkender, at kystbeskyttelsesprojektet for Område 1, Halsskov, sendes i høring.

Klima- og Miljøudvalget godkender samtidig, at vedtægt og partsfordeling for Digelaget Halsskov Nord sendes i høring.

[Se her den politiske sagsfremstilling pkt. 3.](#)

Klima- og Miljøudvalget indstiller endvidere, at Byrådet sender miljøkonsekvensrapport for højvandssikring af Halsskov område 1 i 8 ugers offentlig høring i perioden 20. december 2024 - 14. februar 2025.

[Se her den politiske sagsfremstilling pkt. 4.](#)

14. november

Slagelse Kommune inviterer til et informationsmøde om beredskab i stormflodssituationer. Efter mødet afholdes kurset "Bo Vandsikkert". Det er et gratis kursus med to timers teori efterfulgt af en praktisk gennemgang af nogle forebyggende muligheder. Mødet og kurset holdes hos Slagelse Brand og Redning, Slagelse Landevej 3, 4220 Korsør: Torsdag 5. december 2024, kl. 17.30 - ca. 20.30.

Højvandssikring Halsskov – Område 1

7. oktober

Kystdirektoratet har givet dispensation til overgange over diget inden for strandbeskyttelseslinjen. Dispensationen gælder kun strandbeskyttelseslinjen. Det samlede projekt kræver også tilladelse efter anden lovgivning.

[Se afgørelsen her](#)

27. juni

Der er afholdt møde mellem Digegruppen og Slagelse Kommune.

Formålet var at drøfte status og den videre proces, så digegruppens medlemmer kan orientere om kystbeskyttelsesprojektet på generalforsamlinger, der skal afholdes her i sommer.

[Læs notatet fra mødet](#)

25. juni

Miljøstyrelsen har truffet afgørelse om dispensation fra artfredningsbekendtgørelsen. Det betyder, at Digelaget Halsskov Nord kan etablere erstatningsbiotoper for markfirben og indfange markfirben.

Vilkår til dispensationen fremgår af afgørelsen.

[Se afgørelsen med tilhørende bilag](#)

15. april

Afgrænsningsnotat til miljøkonsekvensvurderingen har været i offentlig høring.

Der er indkommet to høringssvar som ikke giver anledning til at udvide emnerne, der skal undersøges nærmere i miljørapporten.

Afgrænsningsnotatet har fremhævet følgende miljøforhold, der undersøges nærmere:

- Menneskers sundhed undersøges i forhold til støj.
- Biologisk mangfoldighed undersøges, herunder natur beskyttet i henhold til naturbeskyttelseslovens §31, internationale naturbeskyttelsesinteresser jf. kysthabitatbekendtgørelsen² (Natura 2000 og bilag IV arter) og marin natur.
- Vand luft og klima undersøges mht. overfladevand, jf. lov om vandplanlægning og ressourceforbrug.

Slagelse Kommunen har udarbejdet en myndighedsudtalelse i forhold til miljørapportens indhold og omfang i henhold til Miljøvurderingsloven.

[Læs hele myndighedsudtalelsen](#)

21. marts

Offentlig høring af afgrænsningsnotat til miljøkonsekvensvurdering.

I forbindelse med udarbejdelse af myndighedsprojekt for kystbeskyttelses anlægget ved Halskov er der konstateret stor forekomst af markfirben i projektområdet. Markfirben er opført på habitatdirektivets bilag IV og der er stor sandsynlighed for at projektet kan medføre væsentlig negativ påvirkning på artens yngle- og rastesteder. Anlægget skal desuden krydse natur omfattet af

Højvandssikring Halsskov – Område 1

naturbeskyttelseslovens § 3 og der er derfor også overvejende sandsynlighed for at projektet skal indhente en dispensation fra kommunalbestyrelsen, for at kunne gennemføres.

[Se relevante dokumenter for miljøkonsekvensvurderingen – herunder ansøgning og afgrænsningsnotat](#)

2023

19. september

Notat fra møde i digegruppen.

Formålet med mødet var at gennemgå og drøfte de nyeste ændringer til kystbeskyttelsesprojektet med særlig fokus på tilstedeværelse af markfirben og håndtering af bagvand udfor Granskoven.

[Se mødereferat fra 19. september 2023](#)

30. august

Slagelse Kommunen har haft møde med rådgiver vedr. opdatering af miljøvurderingen og håndtering af markfirben i området.

Rådgiver udarbejder en plan for håndtering af markfirben. Planen forventes udarbejdet inden for 14. dage.

20. juli

Markfirben er observeret i området og på digestrækningen af rådgiver og grundejere i Granskoven.

20. juni

Miljøvurderingen af kystbeskyttelses anlægget skal opdateres i forhold til den ændrede linjeføring.

Miljøvurderingen skal også omfatte markfirben. I 2019 blev der ved en besigtigelse i området observeret markfirben.

[Se beskrivelse i rapport](#)

Loven er i mellemtiden ændret, så der gælder nu andre regler for markfirben/bilag IV-arter. Der er nu flere krav til bl.a. registrering og håndtering af markfirben.

3. maj

Kystdirektoratet sender en pressemeddelelse ud om, at der er afsat 42 mio. kr. til "Helbredstjek af gamle diger" i Danmark.

[Pressemeddelelse](#)

Vi har fået oplyst, at Kystdirektoratet også har udpeget diget for Område 1 til et helbredstjek.

[Sjællandske bragte nyheden 6. maj.](#)

Højvandssikring Halsskov – Område 1

3. maj

Slagelse Brand og Redning har besluttet at bruge Oplæggervej, som beredskabets adgangsvej i tilfælde af uheld i Storebælt.

Den ønskede løsning er en betonrampe og stenkastning på siderne, som vist på disse to tegninger

[Plan for beredskabsvej og snit for beredskabsvej](#)

I tilfælde af stormflod sætter beredskabet mobile skots på tværs af adgangsvejen ved ST 70.

14. april

Kommunens Rådgiver (Niras) har sat ny projektleder på projektet. Digestrækningen er besigtiget og drøftet med den nye projektleder.

8. marts

Klima- og Miljøudvalget godkendte principper for bidragsfordeling med forsyningsselskaber.

[Se punkt 4. i dagsordenen](#)

19. januar

Slagelse Kommune afholder dialogmøde med forsyningsselskaber om bidragsfordeling i kystbeskyttelsesprojekter.

På baggrund af mødet vil Slagelse Kommune udarbejde en bidragsfordeling med forsyningsselskaber i kystbeskyttelsesprojekter.

2022

20. oktober

Slagelse Kommune inviterer til et informationsmøde om beredskab i stormflodssituationer. Efter mødet afholdes kurset "Bo Vandsikkert". Det er et gratis kursus med to timers teori efterfulgt af en praktisk gennemgang af nogle forebyggende muligheder.

Mødet og kurset holdes hos Slagelse Brand og Redning, Slagelse Landevej 3, 4220 Korsør:

Torsdag 10. november 2022, kl. 17.00 - ca. 20.30.

Tilmeldingsfristen var 8. november 2022.

22. september

Der er holdt møde mellem kommunen og tre grundejere ved Granskoven, som mister udsigten til havet, hvor diget anlægges med kronekote +3 m.

Formålet med mødet var at forklare, hvorfor kommunen fastholder at kronekote på +3,0 m er nødvendig for en højvandssikring af området.

[Præsentation og notat fra mødet 22. september 2022](#)

3. marts

Digegruppen har haft møde og drøftet muligheder for et tilbagetrukket dige ud for ST 170 – 260.

Niras har udarbejdet to løsningsforslag:

1. Forlængelse af betonmur plus jorddige, (pris kr. 460.000)
2. Betonmur på hele strækningen, (pris kr. 860.000)

[Se kort med løsningerne](#)

Digegruppen har besluttet, at der arbejdes videre med den billigste løsning. Forlængelse af betonmur plus et jorddige, som falder bedre ind i landskabet.

2021

17. december

Digegruppen har sammen med Slagelse Kommune ansøgt om midler fra den statslige pulje til diger og anden kystbeskyttelse for 2021. Kystdirektoratet har nu truffet afgørelse om fordeling af midlerne.

Kystdirektoratet meddeler skriftligt tilsagn om tilskud på i alt kr. 2.291.000 til digeprojektet for Område 1.

[Brev fra Kystdirektoratet om tilsagn til tilskud](#)

8. december

Der er holdt møde med følgegrupper, digegrupper og digelag om beredskab i situationer med stormflod.

På mødet blev der bl.a. orienteret om DMIs varslinger, kommunens beredskab og prioritering af indsatsen i forbindelse med højvandssituationer.

[Materialet fra mødet](#)

6. maj

Der blev holdt møde mellem kommunen og digegruppen for Område 1. Formålet med mødet var blandt andet at drøfte alternative løsninger til en kronekote på +3,0 m DVR90 for delstrækning syd for Granskoven.

Aftalen blev, at der arbejdes videre med en alternativ løsning, som er en grøft og pumpebrønd på indersiden af diget. Det er samme type løsning, som tegnet ud for Søbrinken. Kronekoten kan med denne løsning anlægges til +2,55 m DVR90 på denne delstrækning.

[Mødenotat](#)

29. april

Der er sat viserpæle op ud for den sydlige delstrækning ved Granskoven. Pælene viser højden på det planlagte dige, som er fra +2,5 m til +3,0 m DVR90.

[Kort med den omtrentlig placering af viserpælene](#)

25. april

Berørte grundejere i den sydlige del af Granskoven, bliver orienteret om, at digets kronekote er ændret fra 2,5 m til +3,0 m DVR90.

23. april

På baggrund af analyserne til dimensionering af bølger og højvande, udarbejdes der en mere detaljeret tegning, der viser at kronekoten på diget lige syd for molen fortsat kan være kronekote + 2,55 m DVR90.

[Tegning - diget med en nuanceret kronekote ud for den sydlige del af granskoven](#)

Januar - april

Kommunen afholder møde med rådgiver og Kystdirektoratet for at få afklaret baggrunden for ændret kronekote (+3 m DVR90) på digestrækningen ud for den sydlige del af Granskoven.

Beslutningen blev, at der skal udarbejdes en mere detaljeret tegning, da en delstræk måske ikke behøver at være i kote +3,0 m DVR90.

4. januar

Der er udarbejdet et digeprojekt uden løsninger med sandsække og monterbare plader for delstrækning ved Granskoven.

Den anbefalede kronekote på diget ud for den sydlige del af Granskoven er hævet fra kote +2,5 m til +3,0 m DVR90 for at tage bølgeskvulp i tilfælde af kraftig storm og højvande. Det berører en delstrækning på ca. 120 m.

[Tegninger af diget nord og syd for molen](#)

2020

21. september

Grundejerne i Granskoven har drøftet digeløsningen med mobile løsninger, som består af mobile sandsække og monterbare plader.

Grundejerne er kommet frem til, at denne løsninger ikke er holdbar på sigt.

Vi arbejder derfor nu videre med en digeløsning uden mobile løsninger og til anbefalet kote.

8. september

Der er sat viserpæle op ud for Granskoven. De viser den planlagte højde af et kommende dige.

[Kort over pælenes placering](#)

31. august

Der blev holdt møde med digegruppen for Område 1.

[Notat fra mødet 31. august 2020](#)

22. juni

Der blev holdt møde med digegruppen om status og det videre forløb i digeprojektet.

[Notat fra mødet 22. juni 2020](#)

Ny høring forventes til efteråret 2020.

Herefter skal der arbejdes videre med en samlet afgørelse. Den vil omfatte tilladelse, bidragsfordeling, vedtægt til digelaget og oprettelse af et digelag med bestyrelse.

Endelig afgørelse i projektet forventes truffet i vinteren 2020.

2019

28. november

Der er holdt møde med digegrupper og digelag om beredskab i situationer med stormflod.

På mødet blev der bl.a. orienteret om DMI' varslinger, beredskabet og kommunens prioritering af indsatsen i forbindelse med højvandssituationer.

[Notat fra mødet med Beredskabet](#)

15. oktober

Der blev afholdt møde med digegruppen om status på digeprojektet.

Digeprojektet er ved at blive beskrevet i flere detaljer og tilrettet, så der kan gives en tilladelse til projektet.

Der arbejdes på en samlet afgørelse. Den vil omfatte tilladelse, bidragsfordeling, vedtægt til digelaget og oprettelse af et digelag med bestyrelse.

Selve projektet skal i fornyet høring pga. af enkelte ændringer, præciseringer, ændret budget og bidragsfordeling:

Ny høring forventes i februar/marts 2020.

18. juli

Rådgiver har i de sidste par måneder arbejdet på at få færdiggjort et myndighedsprojekt, der skal bruges ved en ansøgning om tilladelse til digeprojektet.

Vi arbejder nu mod:

Endelig tilretning af digeprojektet, budgettet og vedtægten

Politisk behandling af vedtægten og bidragsfordeling

Oprettelse af et digelag

Endelige afgørelse om tilladelse, bidragsfordeling, oprettelse af digelaget og VVM (Vurdering af Virkning på Miljøet)

Det er mere omfattende arbejde end forudset. Vi forventer derfor nu at kunne træffe den endelige afgørelse om projektet til efteråret 2019.

4. juli

Et forslag til Vedtægt for Digelaget for Område 1 har været i høring fra 11. april til 17. maj 2019. Der er indkommet syv høringssvar. Høringssvarene handler i hovedtræk om følgende:

Bidragsfordelingen mellem ledningsejere, grundejere og kommunen

Forslag til Digelagets navn

Bidragsfordeling med ejendomme, hvor adgangsvejen bliver oversvømmet, Søbrinken

Højvandssikring Halsskov – Område 1

Præcisering af at digelaget er bygherre

En bestyrelse i digelaget bør have repræsentanter fra Granskoven, Søbrinken og Gudekvarteret, så vidt det er muligt

Kravet om at både ikke må oplægges på stranden foran diget i perioden 1. oktober – 1. april

Præcisering af teksten om digets placering ved Granskoven, højvandsmuren placeres i skel under den eksisterende skråningsbeskyttelse.

Den 27. maj 2019 gennemgik digegruppen og kommunen høringsvarene.

I vedtægtens §7 stk. 2 står der, at lagets første bestyrelse udpeges af kommunalbestyrelsen. Forslag til bestyrelsesmedlemmer blev drøftet. Der er et ønske om at ændre vedtægtens §7, så der står at bestyrelsen består af 5 -7 medlemmer, hvis der i perioder er brug for ekstra kompetencer, som f.eks. i anlægsperioden. De fleste i digegruppen ønsker at fortsætte og vil forsøge at finde nogle fra Gudekvarteret, som gerne vil være med i bestyrelsen.

Forslag til navn: Digelaget Halsskov Nord.

11. april

Et forslag til Vedtægt for Digelaget for Område 1 er sendt i høring i 5 uger hos grundejerne.

Vedtægten indeholder blandt andet regler for lagets styrelse og udførelse af lagets opgaver, herunder vedligeholdelse af kystbeskyttelses anlægget. Vedtægten indeholder også partsdelingen mellem medlemmerne af digelaget. Høringsfrist er 17. maj 2019.

[Høringsbrev til grundejere og Forslag for Vedtægt for Digelaget for Område 1](#)

15. marts

Høringsvarene er blevet gennemgået og delvist behandlet. Et forslag til en vedtægt for digelaget er udarbejdet.

Vi arbejder nu videre med:

- VVM-screening af projektet (Vurdering af Virkning på Miljøet)
- Rådgiver skal lave et myndighedsprojekt, som er en mere detaljeret beskrivelse af digeprojektet, der skal bruges ved en ansøgning om tilladelse til digeprojektet
- Kystmyndigheden skal lave tilladelse til digeprojektet, som inkluderer en række andre forhold, der også kræver tilladelse
- Politikerne skal endeligt godkende bidragsfordelingen mellem grundejere, kommune og ledningsejere
- Forslag til en vedtægt for digelaget skal sendes i høring hos lagets kommende medlemmer. Det bliver i foråret 2019
- Politikerne skal træffe afgørelse om vedtægt til digelaget.

Vi forventer at træffe en endelig afgørelse om projektet til sommer i 2019.

Herefter skal der afholdes stiftende generalforsamling og vælges en bestyrelse, som skal stå for selve opførelsen af diget.

2018

31. oktober

Der blev afholdt møde med arbejdsgrupper, digegrupper og digelag om beredskab i højvandssituationer.

På mødet blev der bl.a. orienteret om beredskabet og prioritering af indsatsen i forbindelse med højvandssituationer. Efter mødet var der demonstration af den nye sandsækkefylder.

[Notat fra mødet med Beredskabet](#)

18. september

Et forslag til digeprojektet har været i høring fra 8. juni til 27. juli 2018. Der er indkommet femten høringssvar. Høringssvarene handler om følgende:

- Om ejendomme hører med i området eller ligge uden for området, der bliver beskyttet af diget.
- Vejarealer, som er kommunalt ejet, men kommunen er ikke registreret som ejer.
- Kommunens andel og bidragsfordelingen generelt.
- Adgangsveje over diget til bl.a. bådelaget.
- Sikringsniveauet hvor der er alternative løsninger (område A og C).
- Lokalt beredskab, som bliver en del af digelagets opgaver.
- Koordinering af højvandssikring for den del der placeres på færgehavnen.
- Forhold der vedrører overdragelse af det eksisterende kommunale dige til digelaget.
- Lovhjemmel og principper for bidragsfordeling med forsyningsselskaber.
- anbefaling om af substrat som ral og sten ikke tildækkes af hensyn til havmiljøet.
- Positiv tilkendegivelse af digeprojektet

Høringssvarene bliver behandlet i efteråret 2018.

28. juni

Der blev holdt informationsmøde i Korsør Kulturhus om digeprojektet for område 1. Projektet er i høring indtil 27. juli 2018.

[Materialet fra borgermødet](#)

8. juni

Slagelse Kommune besluttede 4. juni 2018 at sende digeprojektet for Område 1 i høring. Der er sendt høringsbrev til alle ejere af fast ejendom i digeområdet og andre interessenter.

[Materialet fra høringen](#)

Projektforslaget indeholder blandt andet et digeprojekt og bidragsfordeling mellem ejere af fast ejendom. Forslaget er i høring i 7 uger. Vi skal have dine bemærkninger senest 27. juli 2018.

Desuden holder vi et borgermøde:

Torsdag 28. juni 2018 kl. 19-21 i Korsør Kulturhus, Skolegade 1, 4220 Korsør.

Højvandssikring Halsskov – Område 1

Alle interesserede er velkomne. Tilmelding er ikke nødvendigt.

12. marts

Den 12. marts 2018 blev der afholdt møde mellem kommunen og kontakt personer fra område 1. Mødet havde bl.a. til formål at drøfte status og hvordan der kan komme mere fremdrift i digesagen.

[Referat fra møde 12-03-2018](#)

2017

29. november

Den 29. november 2017 blev der afholdt møde mellem kommunen og digegruppen. Mødet havde bl.a. til formål at drøfte status og det videre forløb i digesagen.

[Referat fra møde 29-11-2017](#)

19. oktober

Kystdirektoratet har haft digeprojektet for område 1 i høring og har haft enkelte bemærkninger, som er ved at blive indarbejdet i projektet.

Den 1. januar 2017 trådte en lovændring i kraft, som gjorde det tydeligt, at kommunen også kan kræve, at ledningsejere er med til at betale udgifterne til et dige.

Kystdirektoratet arbejder på en vejledning til ændringen i loven. Vejledningen forventes færdig i slutningen af 2017. Kommunen afventer vejledningen, før vi beslutter, hvordan ledningsejerne skal partsfordeles i område 1.

På grund af lovændringen regner vi med at kunne sende et projekt med partsfordeling i høring senest i foråret 2018.

7. august 2017

Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget orienteres om status på kystbeskyttelsessager.

Desuden orienteres der om aftale som i juni 2017 er indgået mellem Regeringen og KL om en række ændringer i forhold til kystbeskyttelse.

21. marts

Mødets formål var at drøfte et revideret skitseprojekt og få afklaret om Granskoven og digegruppen skulle fortsættes med et fælles dige for hele området.

Det blev besluttet at forsætte i fællesskab.

[Materialet fra mødet 21-03-2017](#)

2016

Intet nyt.

2015

22. januar

[Afgørelse: Slagelse Kommune fremmer digeprojektet i digegruppe 1, Halsskov](#)

5. januar

[Referat fra Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget møde 5. januar 2015.](#)

2014

18. september

Slagelse Kommune sendte et projektforslag til alle berørte grundejer i september 2014. Et forslag alle blev bedt om at svare på, om de kunne tilslutte sig. Med brevet fulgte en folder med mere information og en invitation til et fælles grundejermøde i oktober 2014.

[Se materiale](#)

11. september

En ny folder med forslag til beskyttelse af kysten i område 1 er klar. Alle berørte husstande har fået tilsendt et trykt eksemplar.

[Se folder](#)

Vi er klar med et forslag til beskyttelse af kysten i dit område - område 1

16. juni

Nye projektskitser. Nyt anlægsoverslag 4.040.000 kr. Priserne er ekskl. moms og inkl. 10 % til mobilisering og 20 % usikkerhed. Belægning på overgange over diger og beplantning på diger er ikke inkluderet i overslaget.

Prisen er overskredet i område 1. Dette skyldes, at den oprindelige løsning er blevet tilpasset for at imødekomme et ønske om en lavere kronekote på dele af diget. For at sikkerhedsniveauet kan bevares, må stenkastningen i tværsnit 4 og tværsnit 5 konstrueres med et fladere anlæg, og prisen bliver således omkring 440.000 kr. højere end det oprindelige overslag.

Generel oversigtsplan juni 2014, Opdeling af digetyper juni 2014, Område 1 - tværsnit 1-3 juni 2014, Område 1 - tværsnit 4-5 juni 2014

[Materiale fra 16. juni 2014](#)

19. maj

Materiale fra fællesmødet om beslutninger og skitseprojekt. Nedenstående er specifikt for område 1.

Detalkort område 1 – nord – midt og – syd, Tværsnit område 1, Oversigtskort for alle tre områder.

[Materiale fra 2014](#)

2013

22. oktober

Område 1 - Grundejermøde i Storebæltshallen blev holdt 22. oktober 2013 kl. 18-21.

[Materiale fra mødet om forventninger til et digeprojekt](#)