

M Ø D E N O T A T

19. december 2022
Dahlsvej 3, 4220 Korsør

Sag: 13-080190K

Referent
Karen Vestergaard
Miljøbiolog

Møde om kystbeskyttelse af Område 1 Halskov

På mødet deltog:

- Tre grundejere fra Digegruppen
- Slagelse Kommune ved deltagelse af Karen Vestergaard

Tidspunkt og sted:

Den 19. december 2022, Dahlsvej 3, Korsør, kl. 16-17:30

Formålet med mødet var at gennemgå og drøfte de nyeste ændringer til kystbeskyttelsesprojektet og tilføje evt. bemærkninger.

Vi gennemgik følgende ændringer i projektet:

Indhold

Slagelse Brand og Rednings adgangsvej ved Oplæggervej.....	1
Afsnit om beredskab for Område 1A	1
Tilbagetrukket dige og forlængelse af betonmur fra St. 140 til St. 260.....	2
Tilbagetrukket dige fra St. 260 til St. 400.....	2
Toiletbygningen på diget.....	2
Overgangen ved St. 590	2
Pumpebrønd ved Pilevænget	2

Slagelse Brand og Rednings adgangsvej ved Oplæggervej

Adgangsvejen er næsten færdiganlagt. Der vil som tidligere være daglig afspærring til Oplæggervej. Højvandsskots vil kun blive sat op i forbindelse med varsel om stormflod og taget ned igen ved afvarsling. Denne mobile løsning sættes op af Slagelse Kommune i forbindelse med varsel om stormflod. Det skrives ind i beredskabsplanen ved, hvilken kote SBR skal tage action og sætter skots op. Skots opbevares af Slagelse Kommune. Slamsugeren skal forsat have adgang ad Oplæggervej. Der mangler en tegning af skot-løsningen i myndighedsprojektet. Digelaget står for udgifter til evt. vedligeholdelse af skots.

Afsnit om beredskab for Område 1A

Der mangler et afsnit om håndtering af beredskabsløsning med skot for Område 1A. Med digets kronokote på +2,55 m, er der ikke behov for et lokalt beredskab for Område 1A.

Tilbagetrukket dige og forlængelse af betonmur fra St. 140 til St. 260.

Adgang bag diget ved St. 170 skal være muligt. Evt. ved at forlænge muren ca. en meter og rykke jorddiget tilsvarende.

Tilbagetrukket dige fra St. 260 til St. 400

Ingen bemærkninger.

Toiletbygningen på diget

Toiletbygningen fjernes og forventes genopført på et senere tidspunkt bag diget omkring St. 400. Digelaget afholder udgiften til nedrivning af toiletbygningen. Kommunen forventer at genopfører toilet på et senere tidspunkt.

Overgangen ved St. 590

Overgangen flyttes et par meter ind i land til ca. St. 580. Overgangen vil derved ikke være lige så udsat for bølgepåvirkning.

Pumpebrønd ved Pilevænget

Der anlægges en brønd ved Pilevænget til opsamling af vand ved overskyl. Der er et lokalt beredskab, der søger for at en dykpumpe sættes op og at fjerne vand fra brønden. Dykpumpen opbevares uden for varslingsituationer hos Grundejerforeningen Strandgården.