



**Teknik- og Miljøafdelingen**

Dahlsvej 3  
4220 Korsør

Tlf.: 58 57 36 00

thhil@slagelse.dk  
www.slagelse.dk

## **Grønt samarbejde mellem Slagelse Kommune og de lokale lyst- og sportsfiskerforeninger - Vandløbsrestaurering 2009**

Slagelse Kommune og de lokale lyst- og sportsfiskerforeninger indgår igen i år et samarbejde omkring forbedringer af vandmiljøet.

3. juli 2009

Samarbejdet består i, at foreningerne finansier størstedelen af materialerne til projektet og arbejdskræft i forbindelse med finpudsningen, og Slagelse Kommune medvirker med gravemaskiner o.lign.

Sagsid.: 2009-008376

Kontaktperson:  
Thomas Hilkjær  
Dir.tlf.: 58 57 33 70

Projektets mål er primært at forbedre de fysiske forhold i vandløbet til gavn for gydende ørred og vandløbets flora og fauna generelt.

EAN nr.: 5798007388331

Fax nr.: 58 57 91 10

### **Projektbeskrivelse delområde 1 – Tude Å ved Havrebjerg:**

På den 800 meter lange strækning mellem station 19600-20400 forbedres de fysiske forhold ved udlægning af 2-4 gyde banker af 10-25 meters længde. Der udlægges grus i et ca. 30 cm. tykt lag og i vandløbets fulde brede. Grusmateriale udlægges og planes ud med gravemaskine, finpudsningen sker manuelt. Eventuelle u hensigtsmæssige huller kan fyldes helt eller delvist med grus.

Arbejdet vil blive udført fra den nordlige brink, jorden ejes her af Slagelse Kommune. Arbejdet udføres i perioden mellem 15. august og 15. oktober og vil have en varighed af 3-5 arbejdsdage

Nedenfor ses oversigtskort over delområde 1. Projektstrækningen er afgrænset mellem punkterne hhv. landevejsbroen og jernbanebroen.



### **Projektbeskrivelse delområde 2 – Tude Å ved Valbygård:**

På den 600 meter lange strækning mellem station 23000-23600 forbedres de fysiske forhold ved udlægning af 2-4 gyde banker af 10-25 meters længde. Der udlægges grus i et ca. 30 cm. tykt lag og i vandløbets fulde bredde. Grusmateriale udlægges og planes ud med gravemaskine, finpudsningen sker manuelt. Eventuelle u hensigtsmæssige huller kan fyldes helt eller delvist med grus.

Nedenfor ses oversigtskort over delområde 2. Projektstrækningen er afgrænset mellem punkterne hhv. landevejsbroen og ca. 600 meter nedstrøms.

Arbejdet vil blive udført fra den nordlige brink, jorden ejes her af Jørgen Peter Bech. Arbejdet udføres i perioden mellem 15. august og 15. oktober og vil have en varighed af 3-5 arbejdsdage



### **Materiale forbrug og sammensætning:**

Der udlægges ca. 100 m<sup>2</sup> fordelt mellem de to delområder. Gyderuset sammensættes af nøddesten og singels hhv. 65% og 35%.

### **Samarbejdet**

Foreningerne (under Udsætningsforeningen Vestsjælland 95) søger støtte til materialet (gydegrus). Slagelse Kommune står for udkørsel og udlægning af grus med maskiner. I samarbejdet indgår Jørgen Peter Bech der er lodsejer omkring projektområderne og gennemførelsen af projektet afhænger af accept herfra.

Eventuelle spørgsmål til projektet kan rettes til undertegnede.

Venlig hilsen

Thomas Hilkjær  
Biolog

Kopi til:

Udsætningsforeningen Vestsjælland 95, v/ Formand Kurt Jørgensen, Bødkervænget 5 Sæby, 4270 Høng.

Jørgen Peter Bech, Kalundborgvej 115, 4200 Slagelse.