

## TILSTANDSRAPPORT

Lokation	Slagelse kommune - NATP004 - Kobækvej 8 4230 Skælskør	Dato	06-05-2025		
Kunde	Slagelse Kommune - 20 adresser	GPS Lat	55,25987560075	Long	11,24696414752
SAPnr/VHA	40014907/70159	Montør	GLP		
Kommentar					

Ved spørgsmål eller anden kontakt, benyt venligst [denmark@servicesupport.grundfos.com](mailto:denmark@servicesupport.grundfos.com) eller telefon 87505050

## PUMPEBRØND

### STAMDATA

1	Styringsnr	99369650
2	Styringstype	LC231 2X1-9 DOL PI
3	Placering Brønd	50M fra vandet ved udløb fra Å
4	Placering styring	Nede i pumpebrønden

### BRØND

5	Kontrol af rør installation	OK
6	Kontrol af aflejringer	OK
7	Kontrol af afspærrings og kontraventiler	OK
8	Kontrol generelt.( ydre skader, dæksler mm.)	OK

### STYRING

9	Kontrol af forbindelser i styretavle	OK
10	Kontrol af niv.afbr., transmittere og stavelekt.	OK
11	Kontrol af lav vands alarm niveau	OK
12	Kontrol af stop niveau	OK
13	Kontrol af start 1 niveau	OK
14	Kontrol af start 2 niveau	OK
15	Kontrol af højvands alarm niveau	OK
16	Kontrol af indstillinger og evt. justering	OK
17	Kontrol generelt.( ydre skader, tilsmudsning mm.)	OK

## TILSTANDSRAPPORT

Lokation	Slagelse kommune - NATP004 - Kobækvej 8 4230 Skælskør	Dato	06-05-2025		
Kunde	Slagelse Kommune - 20 adresser	GPS Lat	55,25987560075	Long	11,24696414752
SAPnr/VHA	40014907/70159	Montør	GLP		
Kommentar					

Ved spørgsmål eller anden kontakt, benyt venligst [denmark@servicesupport.grundfos.com](mailto:denmark@servicesupport.grundfos.com) eller telefon 87505050

## PUMPE - PUMPE 1

### STAMDATA

18	Typebetegnelse	Lykkegaard 200-3 5006
----	----------------	-----------------------

### MOTOR

19	Kontrol af motorkabel	OK
20	Kontrol af motor lejer	OK
21	Kontrol generelt. (ydre skader, tilsmudsning mm.)	OK
22	Drifttimer	576,43
23	Antal starter	15505

### MÅLING AF ISOLATIONSMODSTAND, -SPÆNDING OG -STRØM

24	Mellem vikling og jord (M-Ohm)	4000
25	U1	232
26	U2	232
27	U3	232
28	I1	5,3
29	I2	5,3
30	I3	5,3

### PUMPE

31	Kontrol af pumpens støjniveau	OK
32	Kontrol generelt (ydre skader, tilsmudsning mm.)	OK

## TILSTANDSRAPPORT

Lokation	Slagelse kommune - NATP004 - Kobækvej 8 4230 Skælskør	Dato	06-05-2025		
Kunde	Slagelse Kommune - 20 adresser	GPS Lat	55,25987560075	Long	11,24696414752
SAPnr/VHA	40014907/70159	Montør	GLP		
Kommentar					

Ved spørgsmål eller anden kontakt, benyt venligst [denmark@servicesupport.grundfos.com](mailto:denmark@servicesupport.grundfos.com) eller telefon 87505050

## PUMPE - PUMPE 2

### STAMDATA

33	Typebetegnelse	Lykkegaard 200-3 5007
----	----------------	-----------------------

### MOTOR

34	Kontrol af motorkabel	OK
35	Kontrol af motor lejer	OK
36	Kontrol generelt. (ydre skader, tilsmudsning mm.)	OK
37	Drifttimer	576,40
38	Antal starter	17166

### MÅLING AF ISOLATIONSMODSTAND, -SPÆNDING OG -STRØM

39	Mellem vikling og jord (M-Ohm)	4000
40	U1	232
41	U2	232
42	U3	232
43	I1	5,8
44	I2	5,8
45	I3	5,8

### PUMPE

46	Kontrol af pumpens støjniveau	OK
47	Kontrol generelt (ydre skader, tilsmudsning mm.)	OK

## TILSTANDSRAPPORT

Lokation	Slagelse kommune - NATP004 - Kobækvej 8 4230 Skælskør	Dato	06-05-2025		
Kunde	Slagelse Kommune - 20 adresser	GPS Lat	55,25987560075	Long	11,24696414752
SAPnr/VHA	40014907/70159	Montør	GLP		
Kommentar					

Ved spørgsmål eller anden kontakt, benyt venligst [denmark@servicesupport.grundfos.com](mailto:denmark@servicesupport.grundfos.com) eller telefon 87505050



## TILSTANDSRAPPORT

Lokation	Slagelse kommune - NATP004 - Kobækvej 8 4230 Skælskør	Dato	06-05-2025		
Kunde	Slagelse Kommune - 20 adresser	GPS Lat	55,25987560075	Long	11,24696414752
SAPnr/VHA	40014907/70159	Montør	GLP		
Kommentar					

Ved spørgsmål eller anden kontakt, benyt venligst [denmark@servicesupport.grundfos.com](mailto:denmark@servicesupport.grundfos.com) eller telefon 87505050

