

Højvandssikring Halsskov – Område 1

Indholdsfortegnelse

| | |
|------------|----|
| 2026 | 2 |
| 2025 | 3 |
| 2024 | 9 |
| 2023 | 11 |
| 2022 | 13 |
| 2021 | 14 |
| 2020 | 16 |
| 2019 | 17 |
| 2018 | 19 |
| 2017 | 21 |
| 2016 | 22 |
| 2015 | 23 |
| 2014 | 24 |
| 2013 | 25 |

Højvandssikring Halsskov – Område 1

2026

18. februar

Slagelse Kommune giver dispensation til at anlægge to overgange i beskyttet strandeng i forbindelse med et kystbeskyttelsesprojekt.

[Her kan du læse afgørelsen](#)

[Her kan du læse følgebrev til afgørelsen](#)

23. januar

Slagelse Kommune giver landzonetilladelse til etablering af dige mm. til kystbeskyttelse/højvandssikring ved Halsskov, jf. Planlovens §35, stk. 1.

[Du kan se landzonetilladelsen her](#)

16. januar

Slagelse Kommunes afgørelse i kystbeskyttelsesprojektet for Område 1, Halsskov er blevet påklaget til Miljø- og Fødevarerklagenævnet.

Klagen omfatter flere forhold herunder:

- Tinglysning af medlemskab af Digelaget Halsskov Nord
- Opkrævningsmetode af bidrag til kystbeskyttelses anlægget
- Udpegning af første bestyrelse
- Manglende underskrifter i høringssvar i hvidbogen
- Antal parter i Granskoven
- Overgangen ved Ridestien
- Færdsel på diget
- Indsigtsgener
- Grøften bagved diget

Slagelse Kommune sender klagen videre til Miljø- og Fødevarerklagenævnet, som vil behandle klagen inden for ca. 6 måneder.

Højvandssikring Halsskov – Område 1

2025

18. december

Slagelse Kommune træffer følgende afgørelser i kystbeskyttelsesprojektet for Område 1, Halsskov:

Tilladelse efter Miljøvurderingsloven, jf. § 25 i miljøvurderingsloven

- [Tilladelse efter miljøvurderingsloven](#)
- [Miljøkonsekvensrapporten](#)
- [Hvidbogen](#)

Tilladelse efter kystbeskyttelsesloven, jf. § 3 i kystbeskyttelsesloven

- [Tilladelse til kystbeskyttelsesprojektet for Område 1, Halsskov](#)
- [Projektbeskrivelse "myndighedsprojekt"](#)
 - [Plantegning for hele Område 1, Halsskov](#)
 - [Tegning Område 1A](#)
 - [Tegning Område 1B](#)
 - [Tegning Område 1C](#)
 - [Snittegning Område 1A](#)
 - [Snittegning Område 1B](#)
 - [Snittegning Område 1C](#)
- [Hvidbogen](#)

Pålæg om bidragspligt og medlemspligt af digelaget Halsskov Nord

- [Afgørelse om bidragspligt og medlemspligt af Digelaget Halsskov Nord](#)
- [Vedtægt for Digelaget Halsskov Nord](#)
- [Ændringer til Vedtægt for Digelaget Halsskov Nord](#)
- [Hvidbogen](#)

15. december

Byrådet har godkendt følgende sager, som du kan se i linket herunder:

[Tilladelse efter miljøvurderingsloven § 25](#)

[Ekspropriation og valg af politisk repræsentant](#)

4. december

Der er afholdt møde mellem Følgegruppen og Slagelse Kommune. Formålet med mødet var at orientere Følgegruppen om Klima- og Miljøudvalgets beslutning den 3. december 2025. Der blev også fulgt op på spørgsmål og bemærkninger fra følgegruppemødet den 22. oktober.

[Her ser du Slagelse Kommunes præsentation til mødet](#)

[Her ser du notat fra mødet](#)

Højvandssikring Halskov – Område 1

3. december

Klima- og Miljøudvalget har godkendt det samlede kystbeskyttelsesprojekt for Område 1, Halskov.

[Her kan du se Klima- og Miljøudvalgets beslutninger punkt 4 – 8.](#)

Følgende sager er sendt videre til Byrådet godkendelse:

- Tilladelse efter Miljøvurderingsloven § 25
- Ekspropriation og valg af politisk repræsentant

Sagerne er på Byrådets møde den 15. december 2025.

27. november

Slagelse Kommune har afholdt informationsmøde om beredskab i stormflodssituationer. Efter mødet afholdt Beredskabsforbundet kursus i "klimaparat". Det er et gratis kursus med to timers teori efterfulgt af en praktisk gennemgang af nogle forebyggende muligheder. Mødet og kurset blev afholdt hos Slagelse Brand og Redning, Slagelse Landevej 3, 4220 Korsør torsdag den 27. november 2025, kl. 17.00 - ca. 20.30.

[Her kan du se kommunens præsentation](#)

5. november

I forbindelse med kystbeskyttelsesprojektet for Område 1, skal der anlægges en erstatningsbiotop på den "gamle campingplads".

Anlægsarbejdet udføres af NIRAS i samarbejde med Brødrene H&S Jensen og forventes gennemført i perioden 10.-30. november 2025.

Slagelse Kommune sætter informationsskilte op på stedet, så forbipasserende kan læse om projektets formål og indhold.

[Her kan du se skiltet "Markfirben får nyt hjem"](#)

22. oktober

Der er afholdt møde mellem Følgegruppen og Slagelse Kommune. Formålet med mødet var at samle op på input, bemærkninger og spørgsmål fra de tidligere møder den 2. og 9. oktober 2025. Møderne handlede om den tekniske løsning for kystbeskyttelses anlægget og bidragsfordeling, økonomi og finansiering.

[Her ser du Slagelse Kommunes præsentation til mødet](#)

[Her ser du notat fra mødet](#)

9. oktober

Der er afholdt møde mellem Følgegruppen og Slagelse Kommune. Formålet med mødet var at drøfte bidragsmodeller til kystbeskyttelsesprojektet for Område 1, Halskov.

[Her ser du Codex Advokaternes præsentation til mødet](#)

[Her ser du Slagelse Kommunes præsentation til mødet](#)

Højvandssikring Halsskov – Område 1

[Her ser du notat fra mødet](#)

2. oktober

Der er afholdt møde mellem Følgegruppen og Slagelse Kommune. Formålet med mødet var at drøfte og komme med input til, hvordan den tekniske løsning for kystbeskyttelse af Område 1, Halsskov, eventuelt kan optimeres.

[Her ser du Slagelse Kommunes præsentation til mødet](#)

[Her ser du notat fra mødet](#)

[Her ser du "Kommissorium for Følgegruppen i Område 1, Halsskov"](#)

23. september

Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø har truffet afgørelse om dispensation fra artsfredningsbekendtgørelsen. Dispensationen giver Slagelse Kommune og Digelaget Halsskov Nord tilladelse til at indfange, opbevare og transportere markfirben i forbindelse med anlægsarbejdet til kystbeskyttelsesprojektet.

[Afgørelsen om dispensation fra artfredningsbekendtgørelsen](#)

10. september

Borgermøde om kystbeskyttelsesprojektet er afholdt og ca. 130 grundejere, andelshavere og forsyningsselskaber deltog i mødet

[Her ser du Slagelse Kommunes præsentation fra mødet](#)

[Her ser du notat fra mødet](#)

1. september

Tilsagn om tilskud kystbeskyttelse af område 1 Halsskov, Slagelse Kommune.

Miljøstyrelsen har truffet afgørelse om, at det ansøgte projekt opnår tilskud fra statens puljemidler på 635.800 kr.

[Du kan se afgørelsen her](#)

22. august

Slagelse Kommune inviterer til borgermøde den 10. september 2025 i Korsør Kulturhus.

Arrangementet er for grundejere, andelshavere og forsyningsselskaber i Område 1, Halsskov.

[Her kan du se invitation til borgermødet.](#)

13. august

Klima- og Miljøudvalget har besluttet, at sagen vedr. kystbeskyttelsesprojektet udsættes, idet udvalget ønsker der afholdes et borgermøde om projektet, før der tages en endelig beslutning.

[Du kan se den politiske beslutning her, pkt. 6.](#)

Højvandssikring Halskov – Område 1

Borgermødet afholdes i september 2025 og alle ejere af fast ejendom i Område 1, vil modtage en invitation.

På mødet vil der være mulighed for at høre om og drøfte følgende punkt:

- Linjeføring af diget
- Nedsættelse af ny følgegruppe, der repræsenterer hele området
- Toilethus, fast betonvæg eller dige
- Beskyttelse af værdier i områder, herunder partsfordeling
- Etablering af stiforbindelse mellem Korsør og Halskov havn/Storebæltsbro langs kysten

På borgermødet deltager Klima- og Miljøudvalget.

25. juni

Der er afholdt møde mellem Digegruppen og Slagelse Kommune.

Formålet med mødet var bl.a. at formulere en tekst til vedtægtens § 5. Stk. 3. vedr. færdsel på diget.

[Du kan se notat fra mødet her.](#)

14. maj

I forbindelse med den offentlige høring af det samlede projekt, har der været et ønske om, at kommunen afholder et informationsmøde, hvor man kan spørge mere ind til projektet.

Slagelse Kommune inviterer derfor til et åbent informationsmøde, hvor man som grundejer/andelshaver har mulighed for at høre mere om projektet.

Mødet er den 4. juni 2025 i tidsrummet kl. 16 – 19 i Korsør Kulturhus, Skolegade 1, 4220 Korsør. Mødet er i KulturCaféen.

[Her kan du se invitation til informationsmødet](#)

22. april

Der er afholdt møde mellem Digegruppen og Slagelse Kommune.

Formålet var at gennemgå og drøfte de sidst indkomne høringssvar på et helt overordnet niveau.

Der er indkommet yderligere høringssvar, der helt overordnet vedrører følgende:

- Indsigelser og forslag til en differentieret partsfordeling
- Appel om et nyt borgermøde med gennemgang af høringsmaterialet
- Manglende oplysninger om digegruppens sammensætning
- Nyt forslag til digets linjeføring i Område 1B

Høringssvar til Miljøkonsekvensvurderingen:

- Indsigelser mod regnvandshåndtering ved Granskoven
- Overgangene på diget kræver en dispensation fra naturbeskyttelsesloven § 3
- Bemærkninger til inddragelse af 260 kvm strandeng og afværgede ved bekæmpelse af rynket rose.

Højvandssikring Halskov – Område 1

- Digegruppen ønsker præciseret, hvem der sikrer handling vedr. bekæmpelse af rynket rose og udførelse af denne opgave og hvornår opgaven påbegyndes.
- Der er desuden sendt en klage til Ankestyrelsen med indsigelser til processen og påpegning af alvorlige procesfejl i forbindelse med kystbeskyttelsesprojektet.

Formålet med mødet var desuden at drøfte udpegning af den første bestyrelse i Digelaget Halskov Nord.

18. marts

Der er afholdt møde mellem Digegruppen og Slagelse Kommune.

Formålet var at ansøge om yderligere puljemidler til kystbeskyttelsesprojektet.

Formålet var endvidere at gennemgå og drøfte de indkomne høringssvar på et helt overordnet niveau.

Der er indkommet høringssvar der helt overordnet vedrører følgende:

- Rettelser til partsfordelingen og bidragsfordelingen
- Rettelser til projektbeskrivelsen
- Processen omkring kystbeskyttelsesprojektet
- Digegruppens rolle i forløbet
- Tilbagetrukket jorddige ved slæbestedet
- Indbliksgener og mistet udsigt
- Overgangen ved Ridestien
- Forslag til ændringer i Vedtægten for Digelaget Halskov Nord
- Pumpestationen ved Molevej

Slagelse Kommune afventer to høringssvar. Alle høringssvar vil i deres fuld ordlyd blive samlet i en hvidbog og offentliggjort i forbindelse med den politiske sagsfremstilling.

17. februar

Slagelse Kommune har sendt sagen, der vedr. landzonetilladelse til kystbeskyttelses anlægget i naboorientering. Høringsfristen udløber den 5/3.

[Her kan du se brevet om naboorienteringen og materiale til sagen.](#)

14. februar

Miljøkonsekvensvurdering af kystbeskyttelsesprojektet har været i offentlig høring i 8 uger. Høringsfrist var den 14. februar 2025.

[Se høringsmaterialet her](#)

7. februar

Slagelse Kommune giver tilladelse til midlertidige aktiviteter i forbindelse med anlæggelse af erstatningsbiotop for markfirben, jf. BEK nr. 844 af 23/06/2017 om miljøregulering af visse aktiviteter.

[Du kan se tilladelsen her](#)

Højvandssikring Halsskov – Område 1

24. januar

Kystbeskyttelsesprojektet har været i offentlig høring med høringsfrist 24. januar 2025.

Se høringsmateriale her:

- [Myndighedsprojekt af 18. november 2024](#)
- [Oversigtsplan område 1](#)
- [Plan delområde A](#)
- [Plan delområde B](#)
- [Plan delområde C](#)
- [Snittegning delområde A](#)
- [Snittegning delområde B](#)
- [Snittegning delområde C](#)

Forslag til Vedtægt for Halsskov Nord har været i høring hos alle, som kan blive medlem af digelaget. Høringsfrist var den 17. januar.

Se her [Forslag til Vedtægt for Halsskov Nord](#)

Højvandssikring Halsskov – Område 1

2024

17. december

Det samlede projekt er sendt i offentlig høring fra den 20. december 2024.

Det der sendes i høring, er helt konkret følgende:

- Miljøkonsekvensvurdering af projektet
- Kystbeskyttelsesprojektet

[Se høringsmateriale her](#)

Bidragsfordelingen sendes i høring hos alle, som kan blive bidragspligtige samt i offentlig høring.

Forslag til Vedtægt for Halsskov Nord er sendt i høring hos alle, som kan blive medlem af digelaget.

[Forslag til Vedtægt for Halsskov Nord](#)

16. december

Byrådet beslutter at sende miljøkonsekvensrapport for højvandssikring af Halsskov Område 1 i 8 ugers offentlig høring i perioden 20. december 2024 - 14. februar 2025.

[Se her den politisk sagsfremstilling pkt. 6.](#)

4. december

Klima- og Miljøudvalget godkender, at kystbeskyttelsesprojektet for Område 1, Halsskov, sendes i høring.

Klima- og Miljøudvalget godkender samtidig, at vedtægt og partsfordeling for Digelaget Halsskov Nord sendes i høring.

[Se her den politiske sagsfremstilling pkt. 3.](#)

Klima- og Miljøudvalget indstiller endvidere, at Byrådet sender miljøkonsekvensrapport for højvandssikring af Halsskov område 1 i 8 ugers offentlig høring i perioden 20. december 2024 - 14. februar 2025.

[Se her den politiske sagsfremstilling pkt. 4.](#)

14. november

Slagelse Kommune inviterer til et informationsmøde om beredskab i stormflodssituationer. Efter mødet afholdes kurset "Bo Vandsikkert". Det er et gratis kursus med to timers teori efterfulgt af en praktisk gennemgang af nogle forebyggende muligheder. Mødet og kurset holdes hos Slagelse Brand og Redning, Slagelse Landevej 3, 4220 Korsør: Torsdag 5. december 2024, kl. 17.30 - ca. 20.30.

Højvandssikring Halskov – Område 1

7. oktober

Kystdirektoratet har givet dispensation til overgange over diget inden for strandbeskyttelseslinjen. Dispensationen gælder kun strandbeskyttelseslinjen. Det samlede projekt kræver også tilladelse efter anden lovgivning.

[Se afgørelsen her](#)

27. juni

Der er afholdt møde mellem Digegruppen og Slagelse Kommune.

Formålet var at drøfte status og den videre proces, så digegruppens medlemmer kan orientere om kystbeskyttelsesprojektet på generalforsamlinger, der skal afholdes her i sommer.

[Læs notatet fra mødet](#)

25. juni

Miljøstyrelsen har truffet afgørelse om dispensation fra artfredningsbekendtgørelsen. Det betyder, at Digelaget Halskov Nord kan etablere erstatningsbiotoper for markfirben og indfange markfirben.

Vilkår til dispensationen fremgår af afgørelsen.

[Se afgørelsen med tilhørende bilag](#)

15. april

Afgrænsningsnotat til miljøkonsekvensvurderingen har været i offentlig høring.

Der er indkommet to høringssvar som ikke giver anledning til at udvide emnerne, der skal undersøges nærmere i miljørapporten.

Afgrænsningsnotatet har fremhævet følgende miljøforhold, der undersøges nærmere:

- Menneskers sundhed undersøges i forhold til støj.
- Biologisk mangfoldighed undersøges, herunder natur beskyttet i henhold til naturbeskyttelseslovens §31, internationale naturbeskyttelsesinteresser jf. kysthabitatbekendtgørelsen² (Natura 2000 og bilag IV arter) og marin natur.
- Vand luft og klima undersøges mht. overfladevand, jf. lov om vandplanlægning og ressourceforbrug.

Slagelse Kommunen har udarbejdet en myndighedsudtalelse i forhold til miljørapportens indhold og omfang i henhold til Miljøvurderingsloven.

[Læs hele myndighedsudtalelsen](#)

21. marts

Offentlig høring af afgrænsningsnotat til miljøkonsekvensvurdering.

I forbindelse med udarbejdelse af myndighedsprojekt for kystbeskyttelses anlægget ved Halskov er der konstateret stor forekomst af markfirben i projektområdet. Markfirben er opført på habitatdirektivets bilag IV og der er stor sandsynlighed for at projektet kan medføre væsentlig negativ påvirkning på artens yngle- og rastesteder. Anlægget skal desuden krydse natur omfattet af

Højvandssikring Halskov – Område 1

naturbeskyttelseslovens § 3 og der er derfor også overvejende sandsynlighed for at projektet skal indhente en dispensation fra kommunalbestyrelsen, for at kunne gennemføres.

[Se relevante dokumenter for miljøkonsekvensvurderingen – herunder ansøgning og afgrænsningsnotat](#)

2023

19. september

Notat fra møde i digegruppen.

Formålet med mødet var at gennemgå og drøfte de nyeste ændringer til kystbeskyttelsesprojektet med særlig fokus på tilstedeværelse af markfirben og håndtering af bagvand udfor Granskoven.

[Se mødereferat fra 19. september 2023](#)

30. august

Slagelse Kommunen har haft møde med rådgiver vedr. opdatering af miljøvurderingen og håndtering af markfirben i området.

Rådgiver udarbejder en plan for håndtering af markfirben. Planen forventes udarbejdet inden for 14. dage.

20. juli

Markfirben er observeret i området og på digestrækningen af rådgiver og grundejere i Granskoven.

20. juni

Miljøvurderingen af kystbeskyttelses anlægget skal opdateres i forhold til den ændrede linjeføring.

Miljøvurderingen skal også omfatte markfirben. I 2019 blev der ved en besigtigelse i området observeret markfirben.

[Se beskrivelse i rapport](#)

Loven er i mellemtiden ændret, så der gælder nu andre regler for markfirben/bilag IV-arter. Der er nu flere krav til bl.a. registrering og håndtering af markfirben.

3. maj

Kystdirektoratet sender en pressemeddelelse ud om, at der er afsat 42 mio. kr. til "Helbredstjek af gamle diger" i Danmark.

[Pressemeddelelse](#)

Vi har fået oplyst, at Kystdirektoratet også har udpeget diget for Område 1 til et helbredstjek.

[Sjællandske bragte nyheden 6. maj.](#)

Højvandssikring Halskov – Område 1

3. maj

Slagelse Brand og Redning har besluttet at bruge Oplæggervej, som beredskabets adgangsvej i tilfælde af uheld i Storebælt.

Den ønskede løsning er en betonrampe og stenkastning på siderne, som vist på disse to tegninger

[Plan for beredskabsvej og snit for beredskabsvej](#)

I tilfælde af stormflod sætter beredskabet mobile skots på tværs af adgangsvejen ved ST 70.

14. april

Kommunens Rådgiver (Niras) har sat ny projektleder på projektet. Digestrækningen er besigtiget og drøftet med den nye projektleder.

8. marts

Klima- og Miljøudvalget godkendte principper for bidragsfordeling med forsyningsselskaber.

[Se punkt 4. i dagsordenen](#)

19. januar

Slagelse Kommune afholder dialogmøde med forsyningsselskaber om bidragsfordeling i kystbeskyttelsesprojekter.

På baggrund af mødet vil Slagelse Kommune udarbejde en bidragsfordeling med forsyningsselskaber i kystbeskyttelsesprojekter.

Højvandssikring Halsskov – Område 1

2022

20. oktober

Slagelse Kommune inviterer til et informationsmøde om beredskab i stormflodssituationer. Efter mødet afholdes kurset "Bo Vandsikkert". Det er et gratis kursus med to timers teori efterfulgt af en praktisk gennemgang af nogle forebyggende muligheder.

Mødet og kurset holdes hos Slagelse Brand og Redning, Slagelse Landevej 3, 4220 Korsør:

Torsdag 10. november 2022, kl. 17.00 - ca. 20.30.

Tilmeldingsfristen var 8. november 2022.

22. september

Der er holdt møde mellem kommunen og tre grundejere ved Granskoven, som mister udsigten til havet, hvor diget anlægges med kronekote +3 m.

Formålet med mødet var at forklare, hvorfor kommunen fastholder at kronekote på +3,0 m er nødvendig for en højvandssikring af området.

[Præsentation og notat fra mødet 22. september 2022](#)

7. marts

Der arbejdes videre med et tilbage trukket jorddige udfor ST. 170 – 260. Der er sat viserpæle op som viser høfden på diget.

[Se plan med placering af viserpæle](#)

3. marts

Digegruppen har haft møde og drøftet muligheder for et tilbagetrukket dige ud for ST. 170 – 260.

Niras har udarbejdet to løsningsforslag:

1. Forlængelse af betonmur plus jorddige, (pris kr. 460.000)
2. Betonmur på hele strækningen, (pris kr. 860.000)

[Se kort med løsningerne](#)

Digegruppen har besluttet, at der arbejdes videre med den billigste løsning. Forlængelse af betonmur plus et jorddige, som falder bedre ind i landskabet.

Højvandssikring Halskov – Område 1

2021

17. december

Digegruppen har sammen med Slagelse Kommune ansøgt om midler fra den statslige pulje til diger og anden kystbeskyttelse for 2021. Kystdirektoratet har nu truffet afgørelse om fordeling af midlerne.

Kystdirektoratet meddeler skriftligt tilsagn om tilskud på i alt kr. 2.291.000 til digeprojektet for Område 1.

[Brev fra Kystdirektoratet om tilsagn til tilskud](#)

8. december

Der er holdt møde med følgegrupper, digegrupper og digelag om beredskab i situationer med stormflod.

På mødet blev der bl.a. orienteret om DMIs varslinger, kommunens beredskab og prioritering af indsatsen i forbindelse med højvandssituationer.

[Materialet fra mødet](#)

6. maj

Der blev holdt møde mellem kommunen og digegruppen for Område 1. Formålet med mødet var blandt andet at drøfte alternative løsninger til en kronekote på +3,0 m DVR90 for delstrækning syd for Granskoven.

Aftalen blev, at der arbejdes videre med en alternativ løsning, som er en grøft og pumpebrønd på indersiden af diget. Det er samme type løsning, som tegnet ud for Søbrinken. Kronekoten kan med denne løsning anlægges til +2,55 m DVR90 på denne delstrækning.

[Mødenotat](#)

29. april

Der er sat viserpæle op ud for den sydlige delstrækning ved Granskoven. Pælene viser højden på det planlagte dige, som er fra +2,5 m til +3,0 m DVR90.

[Kort med den omtrentlig placering af viserpælene](#)

25. april

Berørte grundejere i den sydlige del af Granskoven, bliver orienteret om, at digets kronekote er ændret fra 2,5 m til +3,0 m DVR90.

Højvandssikring Halskov – Område 1

23. april

På baggrund af analyserne til dimensionering af bølger og højvande, udarbejdes der en mere detaljeret tegning, der viser at kronekoten på diget lige syd for molen fortsat kan være kronekote + 2,55 m DVR90.

[Tegning - diget med en nuanceret kronekote ud for den sydlige del af granskoven](#)

Januar - april

Kommunen afholder møde med rådgiver og Kystdirektoratet for at få afklaret baggrunden for ændret kronekote (+3 m DVR90) på digestrækningen ud for den sydlige del af Granskoven.

Beslutningen blev, at der skal udarbejdes en mere detaljeret tegning, da en delstræk måske ikke behøver at være i kote +3,0 m DVR90.

4. januar

Der er udarbejdet et digeprojekt uden løsninger med sandsække og monterbare plader for delstrækning ved Granskoven.

Den anbefalede kronekote på diget ud for den sydlige del af Granskoven er hævet fra kote +2,5 m til +3,0 m DVR90 for at tage bølgeskvulp i tilfælde af kraftig storm og højvande. Det berører en delstrækning på ca. 120 m.

[Tegninger af diget nord og syd for molen](#)

Højvandssikring Halskov – Område 1

2020

21. september

Grundejerne i Granskoven har drøftet digeløsningen med mobile løsninger, som består af mobile sandsække og monterbare plader.

Grundejerne er kommet frem til, at denne løsninger ikke er holdbar på sigt.

Vi arbejder derfor nu videre med en digeløsning uden mobile løsninger og til anbefalet kote.

8. september

Der er sat viserpæle op ud for Granskoven. De viser den planlagte højde af et kommende dige.

[Kort over pælenes placering](#)

31. august

Der blev holdt møde med digegruppen for Område 1.

[Notat fra mødet 31. august 2020](#)

22. juni

Der blev holdt møde med digegruppen om status og det videre forløb i digeprojektet.

[Notat fra mødet 22. juni 2020](#)

Ny høring forventes til efteråret 2020.

Herefter skal der arbejdes videre med en samlet afgørelse. Den vil omfatte tilladelse, bidragsfordeling, vedtægt til digelaget og oprettelse af et digelag med bestyrelse.

Endelig afgørelse i projektet forventes truffet i vinteren 2020.

Højvandssikring Halskov – Område 1

2019

28. november

Der er holdt møde med digegrupper og digelag om beredskab i situationer med stormflod.

På mødet blev der bl.a. orienteret om DMI' varslinger, beredskabet og kommunens prioritering af indsatsen i forbindelse med højvandssituationer.

[Notat fra mødet med Beredskabet](#)

15. oktober

Der blev afholdt møde med digegruppen om status på digeprojektet.

Digeprojektet er ved at blive beskrevet i flere detaljer og tilrettet, så der kan gives en tilladelse til projektet.

Der arbejdes på en samlet afgørelse. Den vil omfatte tilladelse, bidragsfordeling, vedtægt til digelaget og oprettelse af et digelag med bestyrelse.

Selve projektet skal i fornyet høring pga. af enkelte ændringer, præciseringer, ændret budget og bidragsfordeling:

Ny høring forventes i februar/marts 2020.

18. juli

Rådgiver har i de sidste par måneder arbejdet på at få færdiggjort et myndighedsprojekt, der skal bruges ved en ansøgning om tilladelse til digeprojektet.

Vi arbejder nu mod:

Endelig tilretning af digeprojektet, budgettet og vedtægten

Politisk behandling af vedtægten og bidragsfordeling

Oprettelse af et digelag

Endelige afgørelse om tilladelse, bidragsfordeling, oprettelse af digelaget og VVM (Vurdering af Virkning på Miljøet)

Det er mere omfattende arbejde end forudset. Vi forventer derfor nu at kunne træffe den endelige afgørelse om projektet til efteråret 2019.

4. juli

Et forslag til Vedtægt for Digelaget for Område 1 har været i høring fra 11. april til 17. maj 2019. Der er indkommet syv høringssvar. Høringssvarene handler i hovedtræk om følgende:

Bidragsfordelingen mellem ledningsejere, grundejere og kommunen

Forslag til Digelagets navn

Bidragsfordeling med ejendomme, hvor adgangsvejen bliver oversvømmet, Søbrinken

Højvandssikring Halsskov – Område 1

Præcisering af at digelaget er bygherre

En bestyrelse i digelaget bør have repræsentanter fra Granskoven, Søbrinken og Gudekvarteret, så vidt det er muligt

Kravet om at både ikke må oplægges på stranden foran diget i perioden 1. oktober – 1. april

Præcisering af teksten om digets placering ved Granskoven, højvandsmuren placeres i skel under den eksisterende skråningsbeskyttelse.

Den 27. maj 2019 gennemgik digegruppen og kommunen høringsvarene.

I vedtægtens §7 stk. 2 står der, at lagets første bestyrelse udpeges af kommunalbestyrelsen. Forslag til bestyrelsesmedlemmer blev drøftet. Der er et ønske om at ændre vedtægtens §7, så der står at bestyrelsen består af 5 -7 medlemmer, hvis der i perioder er brug for ekstra kompetencer, som f.eks. i anlægsperioden. De fleste i digegruppen ønsker at fortsætte og vil forsøge at finde nogle fra Gudekvarteret, som gerne vil være med i bestyrelsen.

Forslag til navn: Digelaget Halsskov Nord.

11. april

Et forslag til Vedtægt for Digelaget for Område 1 er sendt i høring i 5 uger hos grundejerne.

Vedtægten indeholder blandt andet regler for lagets styrelse og udførelse af lagets opgaver, herunder vedligeholdelse af kystbeskyttelses anlægget. Vedtægten indeholder også partsdelingen mellem medlemmerne af digelaget. Høringsfrist er 17. maj 2019.

[Høringsbrev til grundejere og Forslag for Vedtægt for Digelaget for Område 1](#)

15. marts

Høringsvarene er blevet gennemgået og delvist behandlet. Et forslag til en vedtægt for digelaget er udarbejdet.

Vi arbejder nu videre med:

- VVM-screening af projektet (Vurdering af Virkning på Miljøet)
- Rådgiver skal lave et myndighedsprojekt, som er en mere detaljeret beskrivelse af digeprojektet, der skal bruges ved en ansøgning om tilladelse til digeprojektet
- Kystmyndigheden skal lave tilladelse til digeprojektet, som inkluderer en række andre forhold, der også kræver tilladelse
- Politikerne skal endeligt godkende bidragsfordelingen mellem grundejere, kommune og ledningsejere
- Forslag til en vedtægt for digelaget skal sendes i høring hos lagets kommende medlemmer. Det bliver i foråret 2019
- Politikerne skal træffe afgørelse om vedtægt til digelaget.

Vi forventer at træffe en endelig afgørelse om projektet til sommer i 2019.

Herefter skal der afholdes stiftende generalforsamling og vælges en bestyrelse, som skal stå for selve opførelsen af diget.

Højvandssikring Halsskov – Område 1

2018

31. oktober

Der blev afholdt møde med arbejdsgrupper, digegrupper og digelag om beredskab i højvandssituationer.

På mødet blev der bl.a. orienteret om beredskabet og prioritering af indsatsen i forbindelse med højvandssituationer. Efter mødet var der demonstration af den nye sandsækkefylder.

[Notat fra mødet med Beredskabet](#)

18. september

Et forslag til digeprojektet har været i høring fra 8. juni til 27. juli 2018. Der er indkommet femten høringssvar. Høringssvarene handler om følgende:

- Om ejendomme hører med i området eller ligge uden for området, der bliver beskyttet af diget.
- Vejarealer, som er kommunalt ejet, men kommunen er ikke registreret som ejer.
- Kommunens andel og bidragsfordelingen generelt.
- Adgangsveje over diget til bl.a. bådelaget.
- Sikringsniveauet hvor der er alternative løsninger (område A og C).
- Lokalt beredskab, som bliver en del af digelagets opgaver.
- Koordinering af højvandssikring for den del der placeres på færgehavnen.
- Forhold der vedrører overdragelse af det eksisterende kommunale dige til digelaget.
- Lovhjemmel og principper for bidragsfordeling med forsyningsselskaber.
- Anbefaling om af substrat som ral og sten ikke tildækkes af hensyn til havmiljøet.
- Positiv tilkendegivelse af digeprojektet

Høringssvarene bliver behandlet i efteråret 2018.

28. juni

Der blev holdt informationsmøde i Korsør Kulturhus om digeprojektet for område 1. Projektet er i høring indtil 27. juli 2018.

[Materialet fra borgermødet](#)

27. juni

Slagelse Kommune har fået udarbejdet der er et lille notat, der i korte træk giver et overblik over vedligeholdelsespligten til diget.

I notatet konkluderes der:

”at der ikke er indgået aftaler med grundejerne om, at digets kote skulle være + 2,25 meter over hele digets længde. Med andre ord vurderes det ikke, at grundejerne har nogen berettiget forventning om, at Slagelse Kommune foretager forhøjelse af diget.”

[Se her notat: Vedligeholdelsespligt til højvandsdige ved Halsskov - Baggrund og problemstilling om vedligeholdelsespligt – baggrund og problemstilling](#)

Højvandssikring Halskov – Område 1

[Se her notat: Et overblik – Vedligeholdelsespligt til højvandsdige ved Halskov](#)

8. juni

Slagelse Kommune besluttede 4. juni 2018 at sende digeprojektet for Område 1 i høring. Der er sendt høringsbrev til alle ejere af fast ejendom i digeområdet og andre interessenter.

[Materialet fra høringen](#)

Projektforslaget indeholder blandt andet et digeprojekt og bidragsfordeling mellem ejere af fast ejendom. Forslaget er i høring i 7 uger. Vi skal have dine bemærkninger senest 27. juli 2018.

Desuden holder vi et borgermøde:

Torsdag 28. juni 2018 kl. 19-21 i Korsør Kulturhus, Skolegade 1, 4220 Korsør.

Alle interesserede er velkomne. Tilmelding er ikke nødvendigt.

12. marts

Den 12. marts 2018 blev der afholdt møde mellem kommunen og kontakt personer fra område 1. Mødet havde bl.a. til formål at drøfte status og hvordan der kan komme mere fremdrift i digesagen.

[Referat fra møde 12-03-2018](#)

Højvandssikring Halskov – Område 1

2017

29. november

Den 29. november 2017 blev der afholdt møde mellem kommunen og digegruppen. Mødet havde bl.a. til formål at drøfte status og det videre forløb i digesagen.

[Referat fra møde 29-11-2017](#)

19. oktober

Kystdirektoratet har haft digeprojektet for område 1 i høring og har haft enkelte bemærkninger, som er ved at blive indarbejdet i projektet.

Den 1. januar 2017 trådte en lovændring i kraft, som gjorde det tydeligt, at kommunen også kan kræve, at ledningsejere er med til at betale udgifterne til et dige.

Kystdirektoratet arbejder på en vejledning til ændringen i loven. Vejledningen forventes færdig i slutningen af 2017. Kommunen afventer vejledningen, før vi beslutter, hvordan ledningsejerne skal partsfordeles i område 1.

På grund af lovændringen regner vi med at kunne sende et projekt med partsfordeling i høring senest i foråret 2018.

7. august 2017

Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget orienteres om status på kystbeskyttelsessager.

Desuden orienteres der om aftale som i juni 2017 er indgået mellem Regeringen og KL om en række ændringer i forhold til kystbeskyttelse.

21. marts

Mødets formål var at drøfte et revideret skitseprojekt og få afklaret om Granskoven og digegruppen skulle fortsættes med et fælles dige for hele området.

Det blev besluttet at forsætte i fællesskab.

[Materialet fra mødet 21-03-2017](#)

Højvandssikring Halsskov – Område 1

2016

Intet nyt.

Højvandssikring Halskov – Område 1

2015

22. januar

[Afgørelse: Slagelse Kommune fremmer digeprojektet i digegruppe 1, Halskov](#)

5. januar

[Referat fra Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget møde 5. januar 2015.](#)

Højvandssikring Halskov – Område 1

2014

18. september

Slagelse Kommune sendte et projektforslag til alle berørte grundejer i september 2014. Et forslag alle blev bedt om at svare på, om de kunne tilslutte sig. Med brevet fulgte en folder med mere information og en invitation til et fælles grundejermøde i oktober 2014.

[Se materiale](#)

11. september

En ny folder med forslag til beskyttelse af kysten i område 1 er klar. Alle berørte husstande har fået tilsendt et trykt eksemplar.

[Se folder](#)

Vi er klar med et forslag til beskyttelse af kysten i dit område - område 1

16. juni

Nye projektskitser. Nyt anlægsoverslag 4.040.000 kr. Priserne er ekskl. moms og inkl. 10 % til mobilisering og 20 % usikkerhed. Belægning på overgange over diger og beplantning på diger er ikke inkluderet i overslaget.

Prisen er overskredet i område 1. Dette skyldes, at den oprindelige løsning er blevet tilpasset for at imødekomme et ønske om en lavere kronekote på dele af diget. For at sikkerhedsniveauet kan bevares, må stenkastningen i tværsnit 4 og tværsnit 5 konstrueres med et fladere anlæg, og prisen bliver således omkring 440.000 kr. højere end det oprindelige overslag.

Generel oversigtsplan juni 2014, Opdeling af digetyper juni 2014, Område 1 - tværsnit 1-3 juni 2014, Område 1 - tværsnit 4-5 juni 2014

[Materiale fra 16. juni 2014](#)

19. maj

Materiale fra fællesmødet om beslutninger og skitseprojekt. Nedenstående er specifikt for område 1.

Detalkort område 1 – nord – midt og – syd, Tværsnit område 1, Oversigtskort for alle tre områder.

[Materiale fra 2014](#)

Højvandssikring Halsskov – Område 1

2013

22. oktober

Område 1 - Grundejermøde i Storebæltshallen blev holdt 22. oktober 2013 kl. 18-21.

[Materiale fra mødet om forventninger til et digeprojekt](#)